

Inbetriebsetzungsprotokoll Erzeugungsanlage

1) Anlagenbetreiber

_____	_____	_____
Vorname, Name	Telefon	Fax
_____	_____	_____
Straße, Hausnummer	PLZ	Ort

**Gemeindewerke
Holzkirchen GmbH**
Industriestr. 8
83607 Holzkirchen

2) Anlagenanschrift (falls abweichend)

_____	_____	_____
Vorname, Name	Telefon	Fax
_____	_____	_____
Straße, Hausnummer (ggf. Gemarkung, Flur, Flurstück)	PLZ	Ort

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
1. Bgm. Josef Höß

Geschäftsführer:
Albert Götz

3) ausführender Elektrofachbetrieb

_____	_____	_____
Firma, Ort	Telefon	Fax

HR München
HRB 138820

Steuer Nr.
139/127/20289

4) Technischer Betriebsführer

_____	_____	_____
Vorname, Name	Telefon	Fax
_____	_____	_____
Straße, Hausnummer	PLZ	Ort

5) Allgemein

- Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit der Planungsvorgabe ja nein
 jederzeit zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion vorhanden ja nein
 Aufbau der Messeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bestimmungen ja nein

6) Schutzeinrichtung

- a) Prüfbericht über die standardisierte Typprüfung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung und Konformitätserklärung liegen vor (wenn ja, dann keine Einträge unter b) ja nein
 Funktionskontrolle der Schutzeinrichtung ausgeführt und Funktion in Ordnung ja nein

b) Überprüfung der Einstellwerte (eingestellte Werte eintragen)

	Einstellbereich	Einstellwert	plombiert	wertichtig ausgelöst	nur Sichtkontrolle des Einstellwertes	Auslösezeiten
Spannungs- rückgangsschutz	1,0 U _n - 0,7 U _n	_____ U _n	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ ms
Spannungs- steigerungsschutz	1,0 U _n - 1,15 U _n	_____ U _n	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ ms
Frequenz- rückgangsschutz	50 Hz - 47 Hz (NS) 50 Hz - 48 Hz (MS)	_____ Hz	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ ms
Frequenz- steigerungsschutz	50 Hz - 52 Hz	_____ Hz	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ ms
Vektorsprungrelais (Lastsprungrelais) falls vorhanden	0° - 6° - 9° el	_____ °el	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7) Messeinrichtung, Zuschaltbedingungen, Kompensation

- Anlaufprüfung der Zähler für Bezug und Rücklieferung ausgeführt ja nein
 Zuschaltbedingungen gem. Richtlinie für Erzeugungsanlagen erfüllt ja nein
 Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab ja nein

8) Anmerkungen

9) Bestätigung

Die Anlage wurde in Anwesenheit der Unterzeichner in Betrieb gesetzt.

Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt die verantwortliche Elektrofachkraft die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere der Richtlinie für Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz Mittelspannungsnetz

Der Anlagenbetreiber verpflichtet sich, die Schutzeinrichtung stets in technisch einwandfreiem Zustand zu halten.

**Gemeindewerke
Holzkirchen GmbH**
Industriestr. 8
83607 Holzkirchen

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
1. Bgm. Josef Höß

Ort, Datum

Unterschrift des Anlagenbetreibers

Geschäftsführer:
Albert Götz

Unterschrift der verantwortlichen Elektrofachkraft

HR München
HRB 138820

Unterschrift des Technischen Betriebsführers

Steuer Nr.
139/127/20289